

政府總部  
運輸及房屋局

運輸科  
香港添馬添美道2號  
政府總部東翼



本局檔號 Our Ref.: THB(T)CR 34/1/4661/00  
來函檔號 Your Ref.:

Transport and  
Housing Bureau

Government Secretariat  
Transport Branch

East Wing, Central Government Offices,  
2 Tim Mei Avenue,  
Tamar, Hong Kong  
電話 Tel. No.: 3509 8182  
傳真 Fax No.: 2136 8017

香港中區  
立法會道1號  
立法會綜合大樓  
立法會秘書處  
(經辦人：鍾蕙玲女士)

電郵及傳真  
(電郵：chung@legco.gov.hk)  
(傳真：2978 7569)

鍾女士：

立法會財務委員會轄下工務小組委員會  
2015年12月1日會議

845TH—港珠澳大橋香港口岸—填海及口岸設施

補充資料

在2015年12月1日舉行的立法會財務委員會轄下的工務小組委員會會議上，有委員要求當局提供有關題述工程計劃的補充資料。我們現回覆如下：

最新工期評估

2. 港珠澳大橋在立項時以2016年年底為完工目標，大橋管理局及三地政府均以這個目標推展各項工程。惟港珠澳大橋工程龐大而且複雜，在設計及施工的過程中面對很多工程上和技術上的挑戰。無論是大橋主橋工程還是三地的相關工程，均面對各種工程上的困難和工期上的壓力。大橋管理局及三地政府一直檢視各項工程的進展，並以安全和質量保證為大前提，致力克服和處理有關困難。

3. 三地政府及大橋管理局今年根據主橋及三地相關工程最新情況對工期進行進一步梳理及評估，評估初步完成，認為大橋項目包括主橋工程於2016年年底建成通車已不可行，並於早前向港珠澳大橋中央專責小組匯報。專責小組高度重視港珠澳大橋完工日期，並要求三地聯合工作委員會作最後評估，在確保工程品質安全及解決工程建設面臨的困難和風險的前提下，深入審核進度，綜合擬定整個大橋項目建成通車的修訂日期，上報中央。

4. 在香港本地工程方面，按照現時的進度，香港口岸工程以及香港接線工程應未能趕及於2016年年底完工。由於面對物料供應不穩定、勞工短缺及航空限高、環保限制，以及填海沉降表現較預期慢等施工上的困難及挑戰，路政署估計香港段工程只能在2017年年底完成。正如上文所述，主橋及三地相關工程均面對不同的困難及挑戰，並不存在港方「拖累」港珠澳大橋整體工程的進展。

### 最新合約批出情況

5. 香港口岸工程計劃內的十份主要工程合約的最新進度載於附件。香港口岸工程十份合約中八份已經展開，而餘下兩份工程合約也快將批出。

### 向立法會申請的核准預算費

6. 根據一貫工務工程有關價格調整準備的計算，我們按公營部門樓宇和建造工程產量價格趨勢增減率所作的最新一組假設而編訂的「價格調整因數」，以及依據工程項目最新的施工時間表而估算的現金流量，從而評估價格調整準備。按今年十月公佈的最新一組「價格調整因數」和最新估算的現金流量計算，價格調整準備由（討論文件PWSC(2015-16)14號第21段的）83億5,140萬元增加1億9,010萬元至最新的85億4,150萬元。與此同時，我們調低了應急費用（由（討論文件第23段的）15億8,440萬元削減1億9,010萬元至最新的13億9,430萬元（按2011年價格計算）），以抵銷上述最新價格調整準備的增加。現時，大部分工程合約已經展開，並完成了部分地基工程。我們經仔細檢視後，認為可以將原來核准預算費中的應急費用調低，以抵銷需

要增加的價格調整準備金，因此，整體工程項目費用的預算維持為358億9,500萬元，即我們向立法會申請增加核准預算費的金額仍然是54億6,110萬元。

運輸及房屋局局長

( 李詠彤



代行)

2015年12月8日

副本送：

財經事務及庫務局局長(經辦人：成韻楨女士)(傳真：2147 5240)

路政署署長(經辦人：李偉彬先生)(傳真：3188 6614)

845TH號工程計劃下實施的工程合約一覽表

| 合約編號       | 合約名稱                                     | 工程範圍                                    | 批出合約日期   | 進度   |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------|
| HY/2010/02 | 港珠澳大橋香港口岸－填海工程                           | 進行填海工程，以提供土地闢建香港口岸及屯門至赤鱗角南面出入口          | 2011年11月 | 進行中  |
| HY/2011/03 | 港珠澳大橋香港接線－香港口岸至觀景山段                      | 委託給香港接線工程項目於機場島興建行車天橋、地面道路及行車隧道         | 2012年5月  | 進行中  |
| HY/2013/05 | 港珠澳大橋香港口岸和香港接線以及屯門至赤鱗角連接路南面連接路－交通管制及監察系統 | 為香港口岸和香港接線以及屯門至赤鱗角連接路南面連接路興建交通管制及監察系統   | 2014年1月  | 進行中  |
| HY/2013/01 | 港珠澳大橋香港口岸－旅檢大樓                           | 為香港口岸興建旅檢大樓、車輛上落客區及相關基礎設施工程             | 2014年4月  | 進行中  |
| HY/2013/02 | 港珠澳大橋香港口岸－基礎設施工程第1期(西面部分)                | 興建香港口岸西面部分的基礎設施包括行車天橋及地面道路              | 2014年7月  | 進行中  |
| HY/2013/03 | 港珠澳大橋香港口岸－車輛通關廣場、輔助建築物及設施                | 為香港口岸興建車輛通關廣場、公共運輸交匯處、輔助建築物及設施和相關基礎設施工程 | 2015年3月  | 進行中  |
| HY/2013/04 | 港珠澳大橋香港口岸－基礎設施工程第2期(南面部分)                | 興建香港口岸南面部分的基礎設施，包括行車天橋及地面道路             | 2015年2月  | 進行中  |
| HY/2013/06 | 港珠澳大橋香港口岸－車輛自動清關支援系統                     | 為香港口岸興建車輛自動清關支援系統                       | 2015年7月  | 進行中  |
| HY/2014/04 | 港珠澳大橋香港口岸－門架式X光車輛檢查系統                    | 為香港口岸興建門架式X光車輛檢查系統                      | 尚未批出     | 快將批出 |
| HY/2014/05 | 港珠澳大橋香港口岸－餘下輔助建築物及設施                     | 興建於香港口岸的餘下輔助建築物及設施                      | 尚未批出     | 快將批出 |

註：灰色陰影部分為2015年4月後更新了的資料。