

## 立法會CB(2)974/12-13(02)號文件



康樂及文化事務署

Leisure and Cultural Services Department

電話 TEL.: 2601 8679  
圖文傳真 FAX NO.: 2695 3886  
本署檔號 OUR REF.: LCS9/HQ726/00(E)XI  
來函檔號 YOUR REF.: CB2/PL/HA

傳真號碼：2509 9055

香港中區立法會道1號  
立法會綜合大樓  
立法會民政事務委員會秘書  
梁淑貞女士

梁女士：

## 有關維園新泳池工程延誤的問題

多謝你今年3月26日的來函，向本署轉達鍾樹根議員就維多利亞公園(維園)新泳池工程進度的提問。本署現按要求，就事件向民政事務委員會作出以下回應。

維園游泳池場館的重建工程於2009年展開，原先預計於2012年底完工，並於今年第二季開放供市民使用。根據建築署提供的資料，由於工程受到天雨的影響，而地基建造時亦遇到一些未能預計之地下石層影響，因此新泳館工期需稍為延長。

按現時的進度，新泳館的工程預計可於今年4、5月間完成，並於第三季全面投入服務。在新泳池投入服務前，現有的維園游泳池已於4月1日新泳季開始時重新開放，為市民提供服務。由於大型工程可能因未能預見的因素有所延誤，因此本署一直與相關工程部門聯絡，商討在有需要的情況下於本年泳季開始時繼續開放現有維園泳館作為後備方案，以確保區內泳池服務不受影響。因此在現有維園泳池於去年十月底泳季完結時，本署將泳池交由相關工程部門進行年檢及基本維修工作，維修費用約為24萬元，此安排是游泳池場館每年進行的慣常維修工作。

- 2 -

本署一直定期向東區區議會轄下地區設施管理委員會(委員會)呈交維園重建泳池工程的進度報告，在委員會上一次(即 2013 年 1 月 31 日)的會議上，本署在進度報告中已指出有關工程預計於 2013 年 2 月底/3 月初完成，在回答委員的提問時，本署亦作補充表示新泳館可望於 2013 年第 3 季投入服務。本署亦會在委員會下一次(即本月 25 日)的會議上繼續滙報有關工程的最新進度。

如有任何查詢，請致電 2601 8679 與本函代行人聯絡。

康樂及文化事務署署長

(盧偉斌



代行)

2013 年 4 月 12 日

副本送

民政事務局局長  
建築署署長  
東區康樂事務經理

(經辦人：丘樂峰先生)

(經辦人：孫明德先生)