

香港特別行政區政府
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

政府總部
運輸及房屋局
運輸科
香港添馬添美道 2 號
政府總部東翼



Transport and
Housing Bureau
Government Secretariat
Transport Branch
East Wing, Central Government Offices, 2 Tim Mei
Avenue,
Tamar, Hong Kong

本局檔號 OUR REF.: THB(T) CR 34/1/4661/00
來函檔號 YOUR REF.:

電話 Tel. No.: 3509 7129
傳真 Fax No.: 2136 8017

(傳真: 2869 6794)

香港中區
立法會道 1 號
立法會綜合大樓
立法會秘書處
工務小組委員會秘書
(盧慧欣女士)

盧女士：

2021 年 1 月 27 日工務小組委員會會議
立法會 PWSC(2020-21)30 號文件港珠澳大橋 - 主橋撥款資助
補充資料

在 2021 年 1 月 27 日立法會工務小組委員會會議上，有委員要求政府就 844TH-“港珠澳大橋香港接線”及 845TH-“港珠澳大橋香港口岸—填海及口岸設施”工程計劃的開支情況及賬目結算提供補充資料。有關資料提供如下：

844TH-“港珠澳大橋香港接線”工程計劃的核准預算費為港幣 250 億 4,720 萬元(按付款當日價格計算)，當中包括了 19 億 460 萬元的應急費用；而 845TH-“港珠澳大橋香港口岸—填海及口岸設施”工程計劃的核准預算費為 358 億 9,500 萬元(按付款當日價格計算)，當中包括了 15 億 8,440 萬元的應急費用。截至 2020 年 12 月底，844TH 號及 845TH 號工程計劃的總支出分別為約港幣 229 億 9,000 萬元及約港幣 327 億 3,300 萬元。

844TH 號及 845TH 號工程計劃均為大型工程項目，當中包括十多個不同類別而相互關連的工程合約，個別工程合約亦涉及大量的合約申索。路政署聯同工程顧問正詳細審視及評估這些申索個案，確保有關申索有確切理據支持並嚴格按照合約條款處理。

844TH 號及 845TH 號工程計劃的預算開支均在其相關核准工程預算之內，我們要待上述工程計劃的賬目結算完成後，才能確定工程計劃的最終開支。

運輸及房屋局局長

(項穎



代行)

二零二一年二月九日

副本抄送

財經事務及庫務局夏鎂琪女士
路政署黃劍波先生

(傳真: 2523 5722)

(傳真: 3188 6614)